

УТВЕРЖДАЮ

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
 В.С. Радзвич

06» 09 2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
 № 27/21

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от « 22 » апреля 2019г. № 103ос в составе:

| | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| председателя комиссии | главный инженер | Ю.К. Волкович |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |
| членов комиссии | инженер ОЭиРЗиС | В. А. Булай |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |
| | главный энергетик | С.И. Козловский |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |
| | главный механик | А.А. Сидорович |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |
| | зам. главного бухгалтера | И.С. Карпук |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |
| | инженер по транспорту | А.В. Мисюк |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объектов

Кабинет КИПиА цеха розлива № 1

ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» г.Гродно, ул. Виленская, 22

(наименование объекта)

В ходе обследования выявлено: трещины и частичное отсутствие отделки пола, выцветание краски и трещины отделки потолка, трещины в отделке на стенах, деформация дверного полотна и коробки, износ напольного покрытия, необходимо заменить электропроводку.

С целью устранения выявленных дефектов необходимо выполнить перечень ремонтных работ:

| | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Председатель комиссии | Главный инженер | Ю.К. Волкович |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии | инженер ОЭиРЗиС | В. А. Булай |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |
| | главный энергетик | С.И. Козловский |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |
| | главный механик | А.А. Сидорович |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |
| | зам. главного бухгалтера | И.С. Карпук |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |
| | инженер по транспорту | А.В. Мисюк |
| | (должность) | (инициалы, фамилия) |

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды работ | Ед. измерения | Количество | Примечание |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 1 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН | 100 M2 | 0,28 | |
| 2 | ОББИВА ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ | 100 M2 | 9,45 | |
| 3 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН | 100 M2 | 0,28 | |
| 4 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100 M2 | 0,04 | |
| 5 | СЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТРЕБОВАНИИ НАМЕТА ДО 5 ММ | 100 M2 | 0,17 | |
| 6 | ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ СТЕН | 100 M2 | 0,28 | |
| 7 | ОКРАСКА СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ | 100 M2 | 0,17 | |
| 8 | РАЗБОРКА ПЕРИМЕТРОВ | 100 M | 0,1 | |
| 9 | РАЗБОРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛОВ | 100 M2 | 0,1 | |
| 10 | ГРУНТОВАНИЕ ПОЛОВ | 100 M2 | 0,1 | |
| 11 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 100 M2 | 0,1 | |
| 12 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ БП-11-11, БП-11-12 | 100 M2 | 0,1 | |
| 13 | ГРУНТОВАНИЕ ПОЛОВ | 100 M2 | 0,1 | |
| 14 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПЛА ПЛИТКОЙ ГРЭС | 100 M2 | 0,1 | |
| 15 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100 ШТ | 0,01 | |
| 16 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 100 M2 ПРИБ | 0,01 | |
| 17 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ ПРИ ПРОЦЕДУРЕ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 M2 ПРИБ | 0,01 | |
| 18 | ОБНОВКА ЦВЕТКА МИ ПОТОЛКА | M2 | 10 | |
| 19 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ РУСТОВ МЕСТ СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ | 100 M2 | 0,04 | |
| 20 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ | 100 M2 | 0,025 | |
| 21 | ОБРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ | 100 M2 | 0,1 | |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК | 100 ШТ | 0,01 | |
| | ДЕМОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | 100 M | 0,1 | |
| | УСТАНОВКА РОЗЕТОК | ШТ | 3 | |
| | УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | ШТ | 1 | |
| | Приведение бортов в вертикальных стенах в бред | 100 ШТ | 1 | <i>В</i> |
| | МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | 100 ШТ | 0,01 | |
| | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ | ШТ | 2 | |
| | ЗАМЕНА КАБЕЛЯ СИГНОЛ | M | 15 | |

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Инженер по ОЭ и РЗ и С

Булай В.А.

Булай В.А.

Инженер по ОЭ и РЗ и С

Булай В.А.

Булай В.А.