


УТВЕРЖДАЮ

  
 Генеральный директор  
 В.С. Радевич  
 (должность) (подпись) (инициалы,  
 фамилия)

06 09 2021 г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  
**№ 28/21**

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от « 22 » апреля 2019г. № 103ос в составе:

председателя комиссии	главный инженер	Ю.К. Волкович
	(должность)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии	инженер ОЭиРЗиС	В. А. Булай
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	главный энергетик	С.И. Козловский
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	главный механик	А.А. Сидорович
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	зам. главного бухгалтера	И.С. Карпук
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	инженер по транспорту	А.В. Мисюк
	(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объектов

**Прачечная цеха розлива № 1**

ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» г.Гродно, ул. Виленская, 22

(наименование объекта)

В ходе обследования выявлено: трещины и частичное отсутствие отделки пола, выцветание краски и трещины отделки потолка, трещины в отделке на стенах, необходимо заменить электропроводку и элементы освещения (розетки, выключатели, светильники, кабель), коррозия водопроводов.

С целью устранения выявленных дефектов необходимо выполнить перечень ремонтных работ:

Председатель комиссии	Главный инженер	Ю.К. Волкович
	(должность)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии	инженер ОЭиРЗиС	В. А. Булай
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	главный энергетик	С.И. Козловский
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	главный механик	А.А. Сидорович
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	зам. главного бухгалтера	И.С. Карпук
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	инженер по транспорту	А.В. Мисюк
	(должность)	(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>				
1	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН	100 М2	1	
2	ОБЛИЦОВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ	100 М2	1	
3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН	100 М2	1	
4	ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ СТЕН	100 М2	1	
5	ОКРАСКА СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ	100 М2	0,17	
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	100 М2	0,27	
7	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	100 М2	0,27	
8	ГРУНТОВАНИЕ ПОЛОВ	100 М2	0,27	
9	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0,27	
10	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ ЕП-11-11, ЕП-11-12	100 М2	0,27	
11	ГРУНТОВАНИЕ ПОЛОВ	100 М2	0,27	
12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПЛА ПЛИТКОЙ ГРЭС	100 М2	0,27	
13	ОЧИСТКА ШЕЛКАМИ ПОТОЛКА	М2	32	
14	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ РУСТОВ МЕСТ СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	100 М2	0,17	
15	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,12	
16	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,32	
17	ОКРАСКА РАДИАТОРОВ И ТРУБ	100 М2	0,2	
<b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>				
18	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	100 ШТ	0,1	
19	ДЕМОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	100 М	0,4	
20	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	ШТ	4	
21	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	ШТ	5	
22	ПРОВИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГИЗЕД	100 ШТ	16	
23	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 ШТ	0,06	
24	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	6	
25	ЗАМЕНА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ 6 ММ	М	130	
26	ЗАМЕНА КАБЕЛЯ 2,5 ММ	М	130	130 м
27	ЗАМЕНА КАБЕЛЯ 1,5 ММ	М	38	38 м
28	УСТАНОВКА ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	ШТ	10	
<b>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>				
29	РАЗБОРКА ВОДУСОВОДОВ	100 М2	0,2	
30	ПРОКЛАДКА ВОДУСОВОДОВ	100 М2	0,2	
31	ПРОВИВКА В СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ ДО 200 ММ	100 ШТ	0,06	
32	ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА РЕШЕТОК	ШТ	6	
33	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ	100 М	0,3	
34	ПРОВИВКА ШТРОБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	100 М	0,3	
35	ПРОКЛАДКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	100 М	0,3	
36	ЗАМ. НА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	100 М	0,1	
37	ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	2	

Инженер по ОЗ и РЗ и С

*Булай В.А.*  
Булай В.А.

(договор №)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20 г

Инженер по ОЗ и РЗ и С  
*Булай В.А.*

Булай В.А.