


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
 В.С. Радевич  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)  
«23» 04 2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  
№ 9/21

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «22» апреля 2019г. № 103ос в составе:

|                       |                          |                     |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| председателя комиссии | главный инженер          | Ю.К. Волкович       |
|                       | (должность)              | (инициалы, фамилия) |
| членов комиссии       | инженер ОЭиРЗиС          | В. А. Булай         |
|                       | (должность)              | (инициалы, фамилия) |
|                       | главный энергетик        | С.И. Козловский     |
|                       | (должность)              | (инициалы, фамилия) |
|                       | главный механик          | А.А. Сидорович      |
|                       | (должность)              | (инициалы, фамилия) |
|                       | зам. главного бухгалтера | И.С. Карпук         |
|                       | (должность)              | (инициалы, фамилия) |
|                       | инженер по транспорту    | А.В. Мисюк          |
|                       | (должность)              | (инициалы, фамилия) |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объектов





Кабинет технологов цеха розлива № 1

ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» г.Гродно, ул. Виленская, 22

(наименование объекта)

В ходе обследования выявлено: провисание потолка (сайдинг), выцветание краски, трещины в отделке на стенах, износ напольного покрытия.

С целью устранения выявленных дефектов необходимо выполнить перечень ремонтных работ:

|                       |                          |                     |                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Председатель комиссии | Главный инженер          | Ю.К. Волкович       |  |
|                       | (должность)              | (инициалы, фамилия) |                                                                                       |
| Члены комиссии        | инженер ОЭиРЗиС          | В. А. Булай         |  |
|                       | (должность)              | (инициалы, фамилия) |                                                                                       |
|                       | главный энергетик        | С.И. Козловский     |                                                                                       |
|                       | (должность)              | (инициалы, фамилия) |                                                                                       |
|                       | главный механик          | А.А. Сидорович      |                                                                                       |
| (должность)           | (инициалы, фамилия)      |                     |                                                                                       |
|                       | зам. главного бухгалтера | И.С. Карпук         |  |
|                       | (должность)              | (инициалы, фамилия) |                                                                                       |
|                       | инженер по транспорту    | А.В. Мисюк          |  |
|                       | (должность)              | (инициалы, фамилия) |                                                                                       |

# Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| №                              | Виды работ                                                                                                                                    | Ед. измерения | Количество | Примечание |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 1                              | 2                                                                                                                                             | 3             | 4          | 5          |
| <b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b> |                                                                                                                                               |               |            |            |
| 1                              | ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ "САЙДИНГ" ПОТОЛКА                                                                                      | 100М2         | 0,15       |            |
| 2                              | РАЗБОРКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ                                                                                                                   | 100М2         | 0,15       |            |
| 3                              | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА "ARMSTRONG"                                                                                                | 100М2         | 0,15       |            |
| 4                              | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН                                                                                                                        | 100М2         | 0,02       |            |
| 5                              | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ                                                                                                                             | 100М          | 0,051      |            |
| 6                              | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                                                    | 100ШТ         | 0,01       |            |
| 7                              | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2                  | 100М2 ПРОЕ    | 0,02       |            |
| 8                              | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2                                                 | 100М2 ПРОЕ    | 0,02       |            |
| 9                              | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ                    | 100М2         | 0,125      |            |
| 10                             | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ                                                   | 100М2         | 0,325      |            |
| 11                             | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН                                                                                                      | 100М2         | 0,45       |            |
| 12                             | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА                                                                 | 100М2 ПОВЕ    | 0,45       |            |
| 13                             | ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН МАЛЯРНЫМ СТЕКЛОХОЛОСТОМ                                                                                             | 100М2         | 0,45       |            |
| 14                             | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА                                                                 | 100М2 ПОВЕ    | 0,45       |            |
| 15                             | УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОГО ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА "ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА"                                                                  | 100 М2        | 0,45       |            |
| 16                             | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                                                   | 100М          | 0,16       |            |
| 17                             | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА                                                                                                 | 100М2         | 0,16       |            |
| 18                             | РАЗБОРКА ДОШАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ                                                                                                               | 100М2         | 0,16       |            |
| 19                             | РАЗБОРКА ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ                                                                                                               | 100М2         | 0,16       |            |
| 20                             | ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ШЛАКА                                                                                                                    | 100М2         | 0,16       |            |
| 21                             | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ                                                                                       | М3            | 1,6        |            |
| 22                             | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ                                                                     | 100 М2        | 0,16       |            |
| 23                             | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12             | 100 М2        | 0,16       |            |
| 24                             | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ                                                                    | 100М2         | 0,16       |            |
| 25                             | УСТРОЙСТВО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИНТУСОВ                                                                                                       | 100М          | 0,16       |            |
| 26                             | ДЕМОНТАЖ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ "МДФ"                                                                                                             | 100М2         | 0,045      |            |
| 27                             | ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА (НИШИ ПОД ОКНАМИ)                                                 | 100 М2        | 0,045      |            |
| 28                             | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ                                                                          | РЕШЕТКА       | 2          |            |
| 29                             | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК                            | 100М          | 0,6        |            |
| <b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b> |                                                                                                                                               |               |            |            |
| 30                             | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК                                                                                                               | 100ШТ         | 0,06       |            |
| 31                             | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУТЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ                                                        | 100ШТ         | 0,05       |            |
| 32                             | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                            | 100ШТ         | 0,01       |            |
| 33                             | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ                                                                             | 100М          | 0,6        |            |
| 34                             | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП                                                                                                 | 100ШТ         | 0,02       |            |
| 35                             | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4 | 100ШТ         | 0,02       |            |

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« » 20 г.

Инженер по ОЭ и РЗ и С

Булай В.А.